

Protokolle

Auflistung der Punkte je Sitzung bis erledigt

aktueller Kommentar fett

wenn erledigt kursiv

erscheint im nächsten Protokoll nicht mehr

019	Nutzer / Schnittstellen		
PT.025.004	Fortluft Hauptlüftung		
PT.025/8.2.2007	Die Fortluft für den Bereich Stilwerk, Mall, Hotelloobby, Fitness, Konferenz und Nebenräume der Untergeschosse) wird über die Rampe der Tiefgarage mit 2m/Sec. ausgeblasen. 9m³ offener Querschnitt (48.000m³) sind lt. HT ausreichend für den "Regelnachtfall". Für einen Sonderbetrieb ist ein zusätzliches System von HT erforderlich.	AR HT	9.2.2007 15.2.2007
	AR wird HT die Planunterlagen (Schleppkurve) übermitteln.		
PT.026/22.2.2007	HT wird den mit AR besprochenen Lösungsansatz an PL übermitteln. Eine Entscheidung BH ist erforderlich.	PL HT	8.3.2007 15.2.2007
		erl.am:	8.3.2007
PT.027/8.3.2007	Lösung für die Fortluft wurde zwischen AR und HT abgestimmt. Eine Lösung für die Frischluftansaugung fehlt noch.	AR HT	22.3.2007 22.3.2007
PT.028/22.3.2007	Die technischen Daten der Jalousie werden von HT an AR übermittelt.	HT	22.3.2007

019	Nutzer / Schnittstellen		
PT.025.004	Fortluft Hauptlüftung		erledigt
PT.025/8.2.2007	Die Fortluft für den Bereich Stilwerk, Mall, Hotelloobby, Fitness, Konferenz und Nebenräume der Untergeschosse) wird über die Rampe der Tiefgarage mit 2m/Sec. ausgeblasen.	AR HT	9.2.2007 15.2.2007
PT.029/19.4.2007	Jalousie und Querschnitt für die Frischluftansaugung wurde festgelegt.	HT	22.3.2007